



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAZINHO
PALÁCIO PREFEITO DOMINGOS PAULINO PEREIRA
GABINETE CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO SALDO REMANESCENTE DA RECISÃO CONTRATUAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM NA RUA JOÃO RABELO E CAPEAMENTO ASFÁTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN

LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA - PARAZINHO/RN

DATA: 16 DE JANEIRO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	CAPEAMENTO ASFÁTICO E DRENAGEM											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.388,81	R\$ 4.477,76	20,00%	R\$ 4.477,76	20,00%	R\$ 4.477,76	20,00%	R\$ 4.477,76	20,00%	R\$ 4.477,76	20,00%
1.2.	CAPEAMENTO ASFÁTICO	R\$ 56.756,48	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 56.756,48	100,00%
1.3.	DRENAGEM DE TRECHO DA RUA JOÃO RABELO - LADO 01	R\$ 176.073,66	R\$ 44.018,42	25,00%	R\$ 44.018,42	25,00%	R\$ 44.018,42	25,00%	R\$ 44.018,42	25,00%	R\$ -	0,00%
1.4.	DRENAGEM DE TRECHO DA RUA JOÃO RABELO - LADO 02	R\$ 107.428,29	R\$ 26.857,07	25,00%	R\$ 26.857,07	25,00%	R\$ 26.857,07	25,00%	R\$ 26.857,07	25,00%	R\$ -	0,00%
	VALOR TOTAL:	R\$ 362.647,24										
	VALOR PARCIAL:		R\$ 75.353,25	20,78%	R\$ 75.353,25	20,78%	R\$ 75.353,25	20,78%	R\$ 75.353,25	20,78%	R\$ 61.234,24	16,89%
	VALOR ACUMULADO:		R\$ 75.353,25	20,78%	R\$ 150.706,50	41,56%	R\$ 226.059,75	62,34%	R\$ 301.413,00	83,11%	R\$ 362.647,24	100,00%