



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PUB.LICO

Nº OPERAÇÃO 1072323-2/2020 | Nº SICOMV 903174/2020 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PARAZINHO | APELIDO EMPREENDIMENTO DRENAGEM DA RUA JOAO RABELO E CAPEAMENTO ASFALTICO | DRENAGEM DA RUA JOAO RABELO E CAPEAMENTO ASFALTICO | DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM DA RUA JOAO RABELO E CAPEAMENTO ASFALTICO | DRENAGEM DA RUA JOAO RABELO E CAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM	490.000,00	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
	% Período:		38,42%	15,21%	15,75%	15,75%	14,87%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LO	29.537,99	42,24%	14,26%	14,77%	14,77%	19,85%							
	% Período:		100,00%											
1.2.	CAPEAMENTO ASFALTICO	175.771,67												
	% Período:			19,89%	41,20%		39,91%							
1.3.	DRENAGEM DE TRECHO DA RUA JOAO R/	176.728,12												
	% Período:													
1.4.	DRENAGEM DE TRECHO DA RUA JOAO R/	107.962,22												
	% Período:			32,85%		67,44%								
Total:		R\$ 490.000,00												

Período:	Repassse		Contrapartida		Outros	
	Investimento:	%	Investimento:	%	Investimento:	%
Acumulado:	184.830,68	37,51%	184.830,68	37,51%	257.996,98	52,45%
	3.417,67	0,70%	3.417,67	0,70%	4.770,57	0,97%
	188.248,34	38,21%	188.248,34	38,21%	262.767,55	53,42%
	74.619,19	15,23%	74.619,19	15,23%	8.111,14	1,65%
	77.172,73	15,75%	77.172,73	15,75%	7.572,73	1,54%
	72.887,00	14,87%	72.887,00	14,87%		
	481.104,00	98,21%	481.104,00	98,21%		
	8.896,00	1,79%	8.896,00	1,79%		
	490.000,00	100,00%	490.000,00	100,00%		

PARAZINHO/ RN
Local
quinta-feira, 1 de Julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO DIOGO ARRABUJO
CREA/CAU: 211.303.880-3
ART/RRT: RN20210421284

Carlos Veriano de Lima
Prefeito Municipal
CPF: 032.459.334-57