

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONY	IGIOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE
E95-295-230218	ES0487018	INA-NAT/LA		1	
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
MUNICÍPIO DE PASSEIROS	RJ		PASSA LEMOS, ALVARADO DE SÃO	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS JOSÉ CARLOS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	

Serviços:
 Modo de Exibição:
 Frente de Obra:

Valor do Investimento: R\$ 362.714,29		Total por Frente (R\$):		142.790,80		217.923,79		
Evento	Item Ord.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Ode	1	2	3	4
1	1	PSOS E ESTRUTURANTES	R\$	73.923,64	73.923,64	-	-	-
1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	-	-	-	-
1	2.1.1	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO OU PRAÇAS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	820,32	820,32	-	-	-
1	2.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_ 06/2017	M3	1,12	1,12	-	-	-
1	2.2.1.2	PREPARO DE FURDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_ 06/2018	M2	3,43	3,43	-	-	-
1	2.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 07/2016	M2	3,42	3,42	-	-	-
1	2.2.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FCK + 25 MPA, AF_ 01/2017	M3	1,66	1,66	-	-	-
1	2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_ 06/2017	M3	0,79	0,79	-	-	-
1	2.3.1.2	PREPARO DE FURDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_ 06/2018	M2	2,26	2,26	-	-	-
1	2.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 07/2016	M2	2,26	2,26	-	-	-
1	2.3.2.2	ALVENARIA EM TIPO CERÁMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	5,66	5,66	-	-	-
1	2.3.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FCK + 25 MPA, AF_ 01/2017	M3	0,19	0,19	-	-	-
1	2.3.4.1	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK+21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÁMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO D=30CM E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO D=40CM	UND	3,00	3,00	-	-	-
1	2.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_ 06/2017	M3	0,79	0,79	-	-	-
1	2.4.1.2	PREPARO DE FURDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_ 06/2018	M2	2,26	2,26	-	-	-
1	2.4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 07/2016	M2	2,26	2,26	-	-	-
1	2.4.2.2	ALVENARIA EM TIPO CERÁMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	5,66	5,66	-	-	-
1	2.4.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FCK + 25 MPA, AF_ 01/2017	M3	0,19	0,19	-	-	-
1	2.4.4.1	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK+21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÁMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO D=30CM E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO D=40CM	UND	3,00	3,00	-	-	-
1	2.5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_ 06/2017	M3	1,28	1,28	-	-	-
1	2.5.1.2	PREPARO DE FURDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_ 06/2018	M2	3,20	3,20	-	-	-
1	2.5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 07/2016	M2	3,20	3,20	-	-	-
1	2.5.2.2	ALVENARIA EM TIPO CERÁMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	4,28	4,28	-	-	-
1	2.5.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FCK + 25 MPA, AF_ 01/2017	M3	0,14	0,14	-	-	-
1	2.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_ 06/2017	M3	0,45	0,45	-	-	-
1	2.6.1.2	PREPARO DE FURDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_ 06/2018	M2	1,00	1,00	-	-	-
1	2.6.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 07/2016	M2	1,00	1,00	-	-	-
1	2.6.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FCK + 25 MPA, AF_ 01/2017	M3	0,43	0,43	-	-	-
1	2.6.3.1	PILAR EM MADEIRA ANGELIM 20X20CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	13,60	13,60	-	-	-
1	2.6.3.2	VIGAS EM MADEIRA ANGELIM 80X30CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	14,65	14,65	-	-	-
1	2.6.3.3	PERGOLAS EM MADEIRA ANGELIM 6X12CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	27,80	27,80	-	-	-
1	2.6.3.4	POLIMENTO DE PEÇAS EM MADEIRA	M2	31,50	31,50	-	-	-
1	2.8.1	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONICO CONTINÚO CURVO DUPLA, ENGASTADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H TOTAL=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-	-	-
1	2.8.2	BRACO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO AÇO GALV 3/4", P/ FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	-	-	-
1	2.8.3	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UND	10,00	10,00	-	-	-
1	2.8.4	CAIXA DE PASSAGEM 300X345 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	5,00	5,00	-	-	-
1	2.8.5	RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE LUMINÁCIA EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-	-	-
1	2.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	M	116,85	116,85	-	-	-
1	2.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 6/01, 4 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	M	299,50	299,50	-	-	-
1	2.8.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 8 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBITUR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-	-	-
1	2.8.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 3,0 A 6,3KW - REV 01	UND	1,00	1,00	-	-	-


 Antônio Diogo Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA. 211.303.880-3

Nº OPERAÇÃO 1.655.285-2/0018	Nº SICOMV 03248172/18	ÓRGÃO INA-NATAL	GESTOR	PROGRAMA TURISMO	ACÇÃO / MODALIDADE
PROPORLENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PASSOS D'AVEL			MUNICÍPIO / UF PASSOS D'AVEL/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ANTONIO ALEXANDRE DE SAO,	OBJETO REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS JOSE CA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		OBJETO DO CTEF	

Serviço:		Título:		Modo de Habilitação:		Frente de Obra:		PRACA DE EVENTOS		CENTRO DE EVENTOS	
Valor de Investimento: R\$ 365.714,25		Título em Eventos / Descrição Serviço		Total por Frente (R\$):		148.796,50		217.923,75			
Evento	Item Cód.	Unid.	Qtd.	Unid.	Qtd.	1	2	3	4		
1	2.8.10			UNID	2,00	2,00	-	-	-	-	-
				UNID	2,00	2,00	-	-	-	-	-
1	2.8.12			UNID	1,00	1,00	-	-	-	-	-
1	2.8.13			UNID	2,00	2,00	-	-	-	-	-
1	2.8.14			UNID	1,00	1,00	-	-	-	-	-
1	2.9.1.1			M3	2,99	2,99	-	-	-	-	-
1	2.9.1.2			M2	8,55	8,55	-	-	-	-	-
1	2.9.2.1			M2	8,55	8,55	-	-	-	-	-
1	2.9.2.2			M2	19,95	19,95	-	-	-	-	-
1	2.9.2.3			M3	0,37	0,37	-	-	-	-	-
1	2.10.1			M2	180,65	180,65	-	-	-	-	-
1	2.10.3			M2	41,07	41,07	-	-	-	-	-
1	2.10.4			M2	303,11	303,11	-	-	-	-	-
1	2.10.5			M2	162,77	162,77	-	-	-	-	-
1	2.10.7			M2	6,75	6,75	-	-	-	-	-
1	2.10.8			M	150,81	150,81	-	-	-	-	-
2	Evento			R\$	33.075,98	33.075,98	-	-	-	-	-
2	2.10.2			M2	86,46	86,46	-	-	-	-	-
2	2.10.6			M2	132,83	132,83	-	-	-	-	-
2	2.11.1			UNID	1,00	1,00	-	-	-	-	-
2	2.11.2			M2	8,65	8,65	-	-	-	-	-
2	2.11.3			UNID	1,00	1,00	-	-	-	-	-
2	2.11.4			UNID	1,00	1,00	-	-	-	-	-
3	Evento			R\$	33.695,92	33.695,92	-	-	-	-	-
3	2.23.1			M2	14,42	14,42	-	-	-	-	-
3	2.23.2			M2	14,42	14,42	-	-	-	-	-
3	2.23.3			M2	14,42	14,42	-	-	-	-	-
3	2.33.1			M2	6,00	6,00	-	-	-	-	-
3	2.33.2			M2	8,42	8,42	-	-	-	-	-
3	2.33.3			M2	8,42	8,42	-	-	-	-	-
3	2.33.4			M2	4,21	4,21	-	-	-	-	-
3	2.43.1			M2	6,00	6,00	-	-	-	-	-
3	2.43.2			M2	8,42	8,42	-	-	-	-	-
3	2.43.3			M2	8,42	8,42	-	-	-	-	-
3	2.43.4			M2	4,21	4,21	-	-	-	-	-
3	2.53.1			M2	4,34	4,34	-	-	-	-	-
3	2.53.2			M2	3,78	3,78	-	-	-	-	-



Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA. 211.303.800-3

Nº OPERAÇÃO 1.655.295-2/02018	Nº SICOMV 03048172/018	ORIGEM INA - NATAL	GESTOR	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE
PROPORLENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PARANHOS		MUNICÍPIO / UF PARANHOS/RN		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ANTONIO ALEXANDRE DE SAO,	OBJETO REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS JOSE CA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		OBJETO DO CTEF	

Serviço:		Modo de Execução:		Frete de Obra:				
Tipo		Forma		FRATE DE OBRA DE				
				CENTRO DE				
				EVENTOS				
				EVENTOS				
Valor de Investimento: R\$ 308.714,29		Total por Frete (R\$):						
Evento	Item Obs.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	1	2	3	4
3	2.5.3.3	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	3,78	3,78	-	-	-
3	2.5.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	3,78	3,78	-	-	-
3	2.6.4.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAGS	M2	31,50	31,50	-	-	-
3	2.7.1	BURF DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	2,00	2,00	-	-	-
3	2.7.2	SMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	2,00	2,00	-	-	-
3	2.7.3	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,00	1,00	-	-	-
3	2.7.4	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,00	1,00	-	-	-
3	2.7.5	SMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	3,00	3,00	-	-	-
3	2.7.6	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,00	1,00	-	-	-
3	2.9.3.1	PEÇAS EM GRANITO CLARO (PROXIMO AO BRANCO), AF. 06/2018	M2	11,40	11,40	-	-	-
3	2.9.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	28,49	28,49	-	-	-
3	2.9.3.3	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	28,49	28,49	-	-	-
3	2.9.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	14,25	14,25	-	-	-
4	Evento	FACHADA DO CENTRO	R\$	26.877,88	6.094,96	10.783,02	-	-
4	2.12.1	BANCO COM ENCOSTO, 1,80M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	8,00	8,00	-	-	-
4	2.12.2	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	4,00	4,00	-	-	-
4	3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017	M3	7,68	-	7,68	-	-
4	3.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2018	M2	7,68	-	7,68	-	-
4	3.1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	7,68	-	7,68	-	-
4	3.1.2.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	3,07	-	3,07	-	-
4	3.1.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa. AF. 01/2017	M3	3,28	-	3,28	-	-
4	3.1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	70,94	-	70,94	-	-
4	3.1.4.2	CORBEO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X29X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	12,30	-	12,30	-	-
4	3.1.7.1	PORTAÇO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 G90	M2	10,29	-	10,29	-	-
5	Evento	PISO NO ENTORNO DA PISCINA E REVESTIMENTO DO QUIOSQUE	R\$	11.480,09	-	11.480,09	-	-
5	3.2.1	PISO EM PISCA CARINHA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	84,46	-	84,46	-	-
5	3.2.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF. 04/2019	M2	253,37	-	253,37	-	-
5	3.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	54,51	-	54,51	-	-
5	3.4.1.2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	54,51	-	54,51	-	-
6	Evento	JARDINS E ILUMINAÇÃO DO CENTRO	R\$	36.300,92	-	35.300,92	-	-
6	3.4.2.1	REVESTIMENTO PARA PISO DO PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 15X50CM OU 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 MP. AF. 06/2014	M2	83,04	-	83,04	-	-
6	3.4.2.2	SOLEIRA EM GRANITO, ANDORRNHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,5 CM. AF. 06/2018	M	36,44	-	36,44	-	-

Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA 211.303.880.3

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	IGIOV	IGIOV	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE
1.005.295-2/2018	0544872018	UNA-NATAL		TURISMO	
PROPRIETÁRIO / TOMADOR	MUNICÍPIO DE FORTALEZA	MUNICÍPIO / UF	RAZÃO/SOCORR	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
				RUA ANTÔNIO ALVARADO DE SAO	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS JOSE CA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ			OBJETO DO CTEF

Valor de Investimento: R\$ 305.714,29		Total por Frente (R\$):		1	2	3	4
Evento	Item Orc	Unid	Qtd				
				148.790,00	217.923,79	-	-
5	3.4.3.1	UND	1,00	-	1,00	-	-
6	3.6.1.1	M3	1,58	-	1,58	-	-
6	3.6.1.2	M2	4,52	-	4,52	-	-
6	3.6.2.1	M2	4,52	-	4,52	-	-
6	3.6.2.2	M2	11,32	-	11,32	-	-
6	3.6.2.3	M3	0,38	-	0,38	-	-
6	3.6.4.1	UND	6,00	-	6,00	-	-
6	3.7.1.1	M3	2,56	-	2,56	-	-
6	3.7.1.2	M2	6,40	-	6,40	-	-
6	3.7.2.1	M2	6,40	-	6,40	-	-
6	3.7.2.2	M2	8,56	-	8,56	-	-
6	3.7.2.3	M3	0,28	-	0,28	-	-
6	3.8.4	UND	8,00	-	8,00	-	-
6	3.8.5	UND	7,00	-	7,00	-	-
6	3.8.6	M	181,00	-	181,00	-	-
6	3.8.7	M	563,76	-	563,76	-	-
6	3.8.8	M	232,30	-	232,30	-	-
6	3.8.9	UND	10,00	-	10,00	-	-
6	3.8.10	UND	1,00	-	1,00	-	-
6	3.8.11	UND	1,00	-	1,00	-	-
6	3.8.12	UND	1,00	-	1,00	-	-
6	3.8.13	UND	1,00	-	1,00	-	-
6	3.8.14	UND	1,00	-	1,00	-	-
6	3.8.15	UND	2,00	-	2,00	-	-
6	3.8.16	UND	1,00	-	1,00	-	-
6	3.8.17	UND	2,00	-	2,00	-	-
6	3.8.18	UND	6,00	-	6,00	-	-
7	Evento	RS	31.614,29	-	31.614,29	-	-
7	3.5.1.1	M	61,44	-	61,44	-	-
7	3.5.1.2	M2	36,46	-	36,46	-	-
7	3.5.1.3	M2	332,13	-	332,13	-	-
7	3.5.1.4	M2	189,05	-	189,05	-	-
8	Evento	RS	41.512,12	-	41.512,12	-	-
8	3.9.1.1	M3	11,17	-	11,17	-	-
8	3.9.1.2	M2	15,08	-	15,08	-	-
8	3.9.2.1	M2	15,08	-	15,08	-	-
8	3.9.2.2	M3	2,05	-	2,05	-	-
8	3.9.3.1	M3	7,25	-	7,25	-	-

Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA. 211.303.880-3

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	GIQOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE
1155.295-2/2018	0334872018	INA - NATAL		TURISMO	
PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE PARANHOS		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	REFORMADO CENTRO DE EVENTOS JOSÉ CARLOS	REFORMADO CENTRO DE EVENTOS JOSÉ CARLOS
			CNPJ	OBJETO DO CTEF	

Serviço:		Tela	Frente de Obra:		PRACA DE EVENTOS	CENTRO DE EVENTOS			
Modo de Exibição:		Resumo							1
Valor de Investimento: R\$ 305.714,29				Total por Frente (R\$):					
Evento	Item Orig.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	1	2	3	4	
6	3.9.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 06x15CM PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_122015	M2	197,90	-	197,90	-	-	
8	3.9.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_062016	M2	197,90	-	197,90	-	-	
8	3.9.4.3	CLUBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_062016	M	46,20	-	46,20	-	-	
8	3.9.5.1	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 15X30CM OU 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_062014	M2	197,90	-	197,90	-	-	
8	3.9.5.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_062018	M	23,10	-	23,10	-	-	
8	3.9.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_072016	M2	16,60	-	16,60	-	-	
9	Evento	ILUMINAÇÃO DO CENTRO E PINTURA TOTAL	RS	47.066,66	-	47.066,66	-	-	
9	3.1.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_062014	M2	112,12	-	112,12	-	-	
9	3.1.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_062014	M2	112,12	-	112,12	-	-	
9	3.1.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_062014	M2	112,12	-	112,12	-	-	
9	3.1.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_062014	M2	112,12	-	112,12	-	-	
9	3.1.5.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRISSIMO).	M2	20,50	-	20,50	-	-	
9	3.1.5.6	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 15X30CM OU 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_062014	M2	5,70	-	5,70	-	-	
9	3.1.6.1	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MIDIO-FIXO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_062018	M	28,45	-	28,45	-	-	
9	3.1.6.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	7,03	-	7,03	-	-	
9	3.1.6.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 19 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_122015	M2	46,19	-	46,19	-	-	
9	3.3.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRISSIMO).	M2	79,28	-	79,28	-	-	
9	3.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_062014	M2	315,60	-	315,60	-	-	
9	3.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_062014	M2	315,60	-	315,60	-	-	
9	3.4.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_062014	M2	54,51	-	54,51	-	-	
9	3.4.4.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRISSIMO).	M2	7,50	-	7,50	-	-	
9	3.4.4.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7,07	-	7,07	-	-	
9	3.6.3.1	PEÇAS EM GRANITO CLARO (PROXIMO AO BRANCO). AF_062018	M2	12,00	-	12,00	-	-	
9	3.6.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_062014	M2	16,84	-	16,84	-	-	
9	3.6.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_062014	M2	16,84	-	16,84	-	-	
9	3.6.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_062014	M2	8,42	-	8,42	-	-	
9	3.7.3.1	PEÇAS EM GRANITO CLARO (PROXIMO AO BRANCO). AF_062018	M2	8,68	-	8,68	-	-	
9	3.7.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_062014	M2	7,56	-	7,56	-	-	
9	3.7.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_062014	M2	7,56	-	7,56	-	-	
9	3.7.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_062014	M2	7,56	-	7,56	-	-	
9	3.8.1	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENCASTADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H TOTAL=98 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	-	7,00	-	-	



Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA. 211.303.880-3

Nº OPERAÇÃO 1.059.295-2/2018	Nº SICOMV 03248/02/18	ORÇOV INV.-NATAL	GESTOR	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PARANÁ	MUNICÍPIO / UF PARANÁ/PR		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ANTÔNIO ALEXANDRE DE SAO	OBJETO REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS JOSE CA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		OBJETO DO CTEF	

Serviço:
 Modo de Entrega:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 365.714,29		Total por Frete (R\$):		1	2	3	4
Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.				
9	3.8.2	BRACO PI LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M EM TUBO ACO GALV 3/4", PI FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	-	14,00	-
9	3.8.3	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	UND	14,00	-	14,00	-
9	3.9.6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_062014	M2	69,60	-	69,60	-
9	3.9.6.2	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_062014	M2	69,60	-	69,60	-
10	Evento	BWC MASC E FEM DO CENTRO	RS	32.366,69	-	32.366,69	-
10	3.10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_062017	M3	3,84	-	3,84	-
10	3.10.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_062016	M2	2,56	-	2,56	-
10	3.10.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_072016	M2	2,56	-	2,56	-
10	3.10.2.2	CONCRETO CALÇEPO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	1,02	-	1,02	-
10	3.10.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa. AF_012017	M3	2,49	-	2,49	-
10	3.10.3.2	LAJE PRE-MOLDADA 12 P3,50X120 X 140 INC, VIGOTAS TUBULO ARMADURA NEGATIVA CAPSAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	5,78	-	5,78	-
10	3.10.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 40X18X18CM (ESPESSURA 8CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_112014	M2	44,21	-	44,21	-
10	3.10.4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_032016	M	5,80	-	5,80	-
10	3.10.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_072016	M2	5,78	-	5,78	-
10	3.10.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_112014	M2	5,78	-	5,78	-
10	3.10.5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_062014	M2	106,17	-	106,17	-
10	3.10.5.4	EMBOCO OU MASSA LÍQUIDA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁGOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_062014	M2	106,17	-	106,17	-
10	3.10.5.5	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_062014	M2	49,07	-	49,07	-
10	3.10.5.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_062014	M2	49,07	-	49,07	-
10	3.10.5.7	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 15X50CM OU 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_062014	M2	39,78	-	39,78	-
10	3.10.5.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_062014	M2	39,78	-	39,78	-
10	3.10.6.1	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM COM EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UND	2,00	-	2,00	-
10	3.10.6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UND	2,00	-	2,00	-
10	3.10.6.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UND	4,00	-	4,00	-
10	3.10.7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 16A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UND	2,00	-	2,00	-
10	3.10.7.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPISO, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_112017	UND	2,00	-	2,00	-
10	3.10.7.3	PONTO DE TOMADA RESERVENAL, INCLUSIVE TOMADA 15A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETTROUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUBMAMENTO. AF_012016	UND	2,00	-	2,00	-
10	3.10.7.4	CADA DE INSERÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H-H INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	-	1,00	-
10	3.10.7.5	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME (V _T = 3,14 x R ² x H), PARA CONTRIBUIÇÕES. AF_062016	UND	1,00	-	1,00	-
10	3.10.7.6	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,8 X 1,4 X 3,0 M, VOLUME (V _T = 3,14 x R ² x H), PARA CONTRIBUIÇÕES. AF_062016	UND	1,00	-	1,00	-
10	3.10.7.7	RALO SIFONADO, FCK=DN 100 X 40 MM, LATA SOLDADURA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DEGRADAÇÃO OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014	UND	2,00	-	2,00	-
10	3.10.7.8	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DE Ø60MM (LAVATORIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) AF_062016	UND	4,00	-	4,00	-
10	3.10.7.9	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø100MM (VASO SANITÁRIO)	UND	2,00	-	2,00	-
10	3.10.7.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	1,00	-	1,00	-


Antônio Diogo Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA - 211.303.880-3

Nº OPERAÇÃO E.055.252-2/2019	Nº SICOMV 02049170216	ORÇOV 00A - NATAL	GESTOR	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PARAZINHO	MUNICÍPIO / UF PARAZINHO/MG		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE SÃO	OBJETO REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS JOSE CA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	

 Serviço:

 Modo de Exibição:

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 305.714,29

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Frente de Obra			
					1	2	3	4
10	3.10.7.11	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_122014	UND	4,00	-	4,00	-	-
10	3.10.8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM	UND	2,00	-	2,00	-	-
10	3.10.8.2	EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062015	UND	2,00	-	2,00	-	-
10	3.10.8.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072016	M2	1,00	-	1,00	-	-
10	3.10.8.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAGS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	15,84	-	15,84	-	-

PARAZINHO/MG, 10 de janeiro de 2020

Local e Data

 Responsável Técnico: ANTONIO DOUGLAS ARAUJO
 CREA / CAU: 211.303.886-9