

Nº OPERAÇÃO 1.052.741-00/2018 Nº SICONV 032359/2018

gestor ggovv

PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO / MODALIDADE

DATA ASSINATURA 17/05/2018

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PARAZINHO

MUNICÍPIO / UF
PARAZINHO/RN

LOCALIDADE / ENDEREÇO
ZONA URBANA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN

Nº CTEF

CNPJ

OBJETO DO CTEF

OBJETO

INÍCIO DA OBRA

Services:

Valor de Investimento: R\$ 240.394,76

Valor de Investimento: R\$ 240.394,76

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1º ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ISAUARA ROCHA	2º ETAPA DA PAV. DA RUA ISAUARA ROCHA E PAVIMENTAÇÃO DA PROJ. 08	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 09	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA - RUA PROJETADA 08	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA - RUA PROJETADA 09	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA - RUA ISAUARA ROCHA E SERVIÇOS FINAIS
1	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$	2.371,68	2.371,68	-	-	-	-	-
2	Evento	RUA ISAUARA ROCHA	M2	6,00	46.754,09	24.428,83	-	-	-	30.019,88
2	2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.096,20	720,00	376,20	-	-	-	-
2	2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	M3	16,44	10,80	6,64	-	-	-	-
2	2.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.086,20	720,00	376,20	-	-	-	-
2	2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_09/2016	M	365,40	240,00	125,40	-	-	-	-
2	2.3.2	PAYMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.086,20	720,00	376,20	-	-	-	-
2	2.3.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	102,31	-	-	-	-	-	102,31
2	2.4.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	1,00	-	-	-	-	-	1,00
2	2.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA, 8 X 8CM	UND	1,00	-	-	-	-	-	1,00
2	2.5.1	ESPRESSURA DE 3CM, AF_07_2016	M2	91,35	-	-	-	-	-	91,35
2	2.5.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL, E/OU ALERTA, DE CONCRETO COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 28X28CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	91,35	-	-	-	-	-	91,35
2	2.5.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECANICO, ESPRESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	409,25	-	-	-	-	-	409,25
3	Evento	RUA PROJETADA 08	R\$	68.385,29	-	48.000,99	-	19.680,33	-	713,97
3	3.1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	739,20	-	739,20	-	-	-	-
3	3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	M3	11,09	-	11,09	-	-	-	-
3	3.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPRESSURA	M2	739,20	-	739,20	-	-	-	-

Nº OPERAÇÃO 1.092.741-00/2018 Nº SICONV 032359/2018 Nº GOV NA - NATAL GESTOR MUNICÍPIO / UF PARAZINHO/RN PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN DATA ASSINATURA 17/05/2018

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PARAZINHO Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INÍCIO DA OBRA

Services:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 240.394,76

Valor de Investimento: R\$ 240.394,76

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Ctda.	1º ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ISAURA ROCHA	2º ETAPA DA PAV. DA RUA ISAURA ROCHA E PAVIMENTAÇÃO DA PROJ. 08	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 09	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA - RUA PROJETADA 08	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA - RUA PROJETADA 09	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA - RUA ISAURA ROCHA E SERVIÇOS FINAIS
4	4.4.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	1,00	-	-	-	-	-	1,00
4	4.4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8CM	UND	1,00	-	-	-	-	-	1,00
4	4.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07_2016	M2	61,60	-	-	-	-	61,60	-
4	4.5.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 28X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	61,60	-	-	-	-	61,60	-
4	4.5.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	276,97	-	-	-	-	276,97	-

Local e Data
PARAZINHO/RN, 03 de setembro de 2019

Responsável Técnico: ANTONIO DIOGO ARAUJO
CREA / CAD - 211.303.880-3

